



Informatienota

Datum : 22 oktober 2015
Van : College
Aan : Raad
Onderwerp : Aanleg fietspad langs N830 Neerijnen/Meteren
Zaak- / Docnummer : 13988-8559

Inleiding

Provinciale staten heeft een budget beschikbaar gesteld om het fietspad aan te leggen tussen Meteren en Waardenburg. Het project omvat de aanleg van een in tweezijden bereiden fietspad tussen de Markkade in Meteren en de Kaalakkerstraat in Neerijnen en wordt gesitueerd aan de Westzijde van de Steenweg.

Ter hoogte van de plaatselijke rotonde sluit het pad aan op de fietspaden vanuit Waardenburg en Neerijnen. Het fietspad wordt aangelegd op de huidig aanwezige sloot, die wordt gedempt. Aan de Westzijde wordt een nieuwe sloot gegraven, welke tevens dient als natuurlijke afscheiding tussen het fietspad en de aanliggende percelen.

Stand van zaken van het project

In een eerdere memo werd u geïnformeerd, dat nog niet alle voor het project benodigde percelen konden worden aangekocht en de provincie een onteigeningsprocedure zou gaan starten. Uiteraard zou tussentijds worden geprobeerd alsnog tot overeenstemming te komen.

De provincie heeft ons recentelijk meegedeeld, dat de onderhandelingen uiteindelijk toch hebben geresulteerd in de aankoop van de benodigde grond en dat de aanleg van het fietspad daarom zo gauw mogelijk zal worden opgepakt. Het onderzoek naar het al dan niet verwijderen van de bomen aan de westzijde van de Steenweg is momenteel in volle gang.

Bijkomende infrastructurele werken en maatregelen

De aanleg van het fietspad zal ook gevolgen hebben voor de inrichting van de rijbaan van de Steenweg. Hierbij zal het voornamelijk gaan om vernauwing van het bestaande dwarsprofiel, omdat de aanliggende fietspaden worden opgeheven.

Met het oog op de functie van de weg als regionale ontsluitingsweg heeft de provincie het voornemen zoveel mogelijk zijwegen af te sluiten. De Heuvelstraat in Neerijnen is een van de wegen, die hiervoor in aanmerking komt. Bovendien is de aansluiting van deze straat gesitueerd in een talud en sluit deze straat bovendien niet haaks aan op de Steenweg.

Het voornoemde maakt deze kruising verkeerskundig tot een onacceptabele aansluiting. Deze kruising op een goede manier op de Steenweg aan laten sluiten is een dure oplossing die niet past bij de intensiteit van het verkeersaanbod.

Daarom zal de provincie in samenwerking met de gemeente een onderzoek instellen naar de (on)mogelijkheden van het afsluiten van de straat. Dit onderzoek zal bestaan uit een bezoek aan de



Neerijnen

Informatienota

plaatselijk gevestigde bedrijven, het houden van een inloopavond voor de aanwonenden en het nemen van een verkeersbesluit inclusief de daarbij behorende procedures. De mogelijke afsluiting zal plaats vinden na de afronding hiervan.

Huidige globale planning

Op dit moment ziet de planning er als volgt uit:

Aanvragen ontbrekende vergunningen	4e kwartaal 2015
Onderzoek afsluiten Heuvelstraat	4e kwartaal 2015/1e kwartaal 2016
Maken bestek en tekeningen	1e kwartaal 2016
Aanbesteding	april 2016
Uitvoering project	mei - oktober 2016.

Na voltooiing van het fietspad wordt de rotonde ter hoogte van de Kaalakkerstraat aangepast en de Steenweg tussen deze straat en Meteren opnieuw ingericht.